

ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS



SELARL CGE
Géomètre-expert DPLG – N° 06793
5 impasse Chante Merle
30100 ALES
Tél : 04 66 52 16 57
Email : contact@geometre-ales.fr
SIRET : 911 312 338 000 21
APE : 7112A
N° TVA : FR 77 911 312 338

HECTARE
URBANISME DURABLE

160 Avenue de la Bouvine
30900 Nîmes

DEPARTEMENT DU GARD

Commune de Serviers et Labaume

LOTISSEMENT "LES TERRASSES DE LA CARCARIE"

PROPOSITION DE PAIEMENT n° 5 et DGD

Travaux exécutés en avril 2026

Chantier : **Travaux Lotissement "les terrasses de la Carcarie"**

Lot 1 : Terrassement – Voirie – Réseaux humides

Entreprise : **TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN**

Domiciliation : **bpifrance** Code banque : **18359** cde guichet : **00043** N° de compte : **00022374745** clé RIB **07**

Travaux sur marché, facture n° 2501007 ;

25 177,50 €

Travaux sur marché, facture n° 6795 ;

41 415,00 €

Travaux sur marché, facture n° 6836 ;

44 930,00 €

Travaux sur marché, facture n° 6876 ;

43 881,50 €

Travaux sur marché, facture n° 7009 ;

13 695,00 €

Remise

Révision des prix

Travaux supplémentaires

Approvisionnements

Compte prorata

Pénalité de retard

RECAPITULATION DES PROPOSITIONS DE PAIEMENT DELIVREES		
N°	Date	Montant HT
1	24/06/2025	25 177,50 €
2	13/08/2025	41 415,00 €
3	30/09/2025	44 930,00 €
4	26/11/2026	43 881,50 €
TOTAL		155 404,00 €
Montant du marché HT		161 599,00 €
Avenant n° 1		5 260,00 €
TOTAL		166 859,00 €
Avancement des travaux en %		101%

TOTAL HT	169 099,00 €
PP à déduire (HT)	155 404,00 €
Total HT	13 695,00 €
TVA 20 %	2 739,00 €
Solde TTC	16 434,00 €
Caution bancaire jointe	
MONTANT DE LA PRESENTE PROPOSITION	16 434,00 €

Vu le montant des travaux et approvisionnements effectués par l'entreprise, je soussigné, Guillaume CLARENC, Maître d'œuvre, certifie qu'il peut être payée la somme de : **SEIZE MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS.**

Bon pour accord Jérôme

30 AVR. 2026

Fait à Alès, le 29 avril 2026

Guillaume CLARENC - Géomètre Expert





TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN

terrassement démolition voirie réseaux divers

T.P DAUMAS Christian

274 JEAN PIERRE FLORIAN

B.P N° 20

30290 LAUDUN L'ARDOISE

Email : jean@tpdaumas.fr

HECTARE

160 AVENUE DE LA BOUVINE

30900 NIMES

N° SIRET: 35133866000027

N° TVA Intracom.: FR24351338660

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME

Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 7009 du 28/04/2026

Décompte Général Définitif

Page 1/5

Document créé avec Mediabat V.01.25.02.008.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
TERRASSEMENT VOIRIE					96 539,00 €
TRAVAUX PREPARATOIRES					5 495,00 €
Installation du chantier - Démolition des bâtiments- signalisation - repliement - Evacuation des gravats au fur et à mesure	1	F	4 465,00 €	20%	4 465,00 €
Engravure et découpe chaussée (0.50 m)	7	ML	10,00 €	20%	70,00 €
Débroussaillage, nettoyage, décapage terre végétale sur 0,15 et évacuation des végétaux & stockage sur place des terres excédentaires, sur l'emprise des voies, parkings communs et accès	640	M2	1,50 €	20%	960,00 €
TERRASSEMENTS					14 769,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme des voies, parkings, réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	450	M3	16,00 €	20%	7 200,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme du fossé d'exondement au Nord-Est du projet, conformément à la notice hydraulique, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	46	ML	25,00 €	20%	1 150,00 €
Terrassement en déblais pour dévoiement du fossé au Nord du projet dans le bassin, conformément à la notice hydraulique, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	5	ML	25,00 €	20%	125,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme d'un fossé pour raccordement de l'ouvrage de sortie du bassin dans le fossé à l'Ouest du projet, conformément à la notice hydraulique, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	6	ML	25,00 €	20%	150,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EUURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Page 2/5

Document créé avec Mediabat V.01.25.02.008.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
Terrassement en déblais pour mise en forme des cheminements piétons, réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	384	M3	16,00 €		20%	6 144,00 €
CONSTITUTION DES CHAUSSEES						30 912,00 €
Fourniture et pose de Géotextile	640	M2	2,50 €		20%	1 600,00 €
Couche de forme en matériaux GNT 0/80 sur 0.30 m mini ou traitement à la chaux pour essais à la plaque pour EV2 au moins égal à 50MPa y compris toutes suggestions, LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL	640	M2	10,00 €		20%	6 400,00 €
Couche de fondation Matériaux 0/31,5 sur 0.15m, LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL "G2".	640	M2	7,00 €		20%	4 480,00 €
Couche de base matériaux 0/20 sur 0.15m, LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL "G2".	640	M2	7,00 €		20%	4 480,00 €
Revêtement en enrobé à chaud BB 0/10 150kg/m², LA STRUCTURE DE LA CHAUSSEE DEVRA ETRE RECTIFIEE A L'ISSUE DE L'ETUDE DE SOL "G2".	640	M2	21,80 €		20%	13 952,00 €
OUVRAGES ANNEXES DE VOIRIE (fourniture et pose)						5 703,00 €
Bordure trottoir Type A2	132	ML	39,00 €		20%	5 148,00 €
Marquage peinture pour délimitation parkings	75	ML	5,00 €		20%	375,00 €
Marquage au sol d'une place PMR	1	U	180,00 €		20%	180,00 €
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES						14 650,00 €
Terrassement en tranchée pour pose de canalisation EP , avec sable, grillage avertisseur et remblaiement avec matériaux 0-31,5 sous chaussée ou terre épuré dans bassin	76	ML	35,00 €		20%	2 660,00 €
Fourniture et pose de canalisation EP : Ø intérieur de 300 mm PVC renforcé ou CR8 ou BA 135 A en traversé de voie	76	ML	55,00 €		20%	4 180,00 €
Fourniture et pose de canalisation EP : Ø intérieur de 200 mm PVC renforcé	10	ML	32,00 €		20%	320,00 €
Fourniture et pose de : Regard Ø800	3	U	1 000,00 €		20%	3 000,00 €
Fourniture et pose de : Regard grille carré 600 x 600	1	U	500,00 €		20%	500,00 €
Tête de buse & descente bétonnée et enrochée pour sortir de buse pour Ø 300 dans bassin y compris béton, pierres et toutes suggestions	1	U	650,00 €		20%	650,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
 jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Page 3/5

Document créé avec Mediabat V.01,25.02.008.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
Tête de buse & descente bétonnée et enrochée pour sortir de buse pour Ø 200 dans bassin y compris béton, pierres et toutes suggestions	2	U	150,00 €		20%	300,00 €
Regard de Branchement individuel 315 avec tampon fonte EP	8	U	380,00 €		20%	3 040,00 €
JARDIN DE PLUIE conforme au dossier Loi sur l'eau						25 010,00 €
Terrassement en déblais pour mise en forme du bassin , réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront utilisés pour remblayer le fossé inutile contigüe au Nord et à l'Ouest le reste sera évacués.	730	M3	15,00 €		20%	10 950,00 €
Terrassement en remblais pour mise en forme du bassin , réglage, compactage des déblais utilisés pour remblayage, épurés de tous végétaux et de pierre de Ø = 100 mm, les déblais excédentaires seront évacués.	160	M3	16,00 €		20%	2 560,00 €
Mise en oeuvre de terre végétale sur toute l'emprise du bassin sauf zone de surverse naturelle ou ouvrages , sur une épaisseur de 15cms, réglage, compactage	60	M3	10,00 €		20%	600,00 €
Réalisation d'une cunette drainante, largeur 50 cm, profondeur 20 cm avec mise en place de ballast 40/80 & géotextile au fond et remontant	40	ML	25,00 €		20%	1 000,00 €
Réalisation d'un enrochement maçonnés autour des ouvrages (cf plan gestion des EP)	55	M2	100,00 €		20%	5 500,00 €
Réalisation d'un ouvrage en béton armé de sortie avec décanteur avec grille caillebotis , regard 2.80m x 1,40m, débit de fuite , vanne de confinement sur débit de fuite et toutes suggestions pour conformité au dossier loi sur l'eau	1	F	4 000,00 €		20%	4 000,00 €
Panneau " , zone inondable en cas de crue"	2	U	200,00 €		20%	400,00 €
RESEAUX HUMIDES						70 320,00 €
TERRASSEMENT						21 100,00 €
Terrassement en tranchée pour pose de canalisation EU sous chaussée , avec sable, grillage avertisseur et remblaiement en 0/31.5	285	ML	60,00 €		20%	17 100,00 €
en sus pour tranchée commune avec sur largeur pour AEP, EU sous chaussée , avec sable, grillage et remblaiement en 0/31.5	50	ML	40,00 €		20%	2 000,00 €
Plus value pour terrain rocheux	40	M3	50,00 €		20%	2 000,00 €
ASSAINISSEMENT EAUX USEES						32 650,00 €
Fourniture et pose canalisation 200 PVC CR8 à joint caoutchouc	201	ML	30,00 €		20%	6 030,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
 jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Page 4/5

Document créé avec Mediabat V.01.25.02.008.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
Fourniture et pose canalisation 200 fonte	84	ML	120,00 €		20%	10 080,00 €
Fourniture et pose Canalisation de refoulement PVC Ø 81,4/90 série pression PN10	0	ML	35,00 €		20%	0,00 €
Regard de visite circulaire Regard Ø 800 pour profondeur <1.50m en Béton préfabriqué ou en polyéthylène	10	U	1 200,00 €		20%	12 000,00 €
Regard de visite circulaire Branchement particulier PVC 160 CR8 + regard 1 entrée tampon, C250, y compris terrassement	8	U	380,00 €		20%	3 040,00 €
Raccordement sur antenne mis en place par le concessionnaire du réseau, y compris toutes pièces nécessaires	1	F	1 500,00 €		20%	1 500,00 €
POSTE DE RELEVEMENT conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau						0,00 €

Fourniture et mise en oeuvre d'un poste de relèvement complet (sauf clôture) pour refoulement sur 200ml , avec DeltaZ de +8m env., comprenant: Ø poste 1300 mm mini, une chambre de vannes d'un diamètre extérieure identique au poste de relevage avecles 2 clapets anti-retour, les 2 vannes et un collier de prise en charge en inox avec manomètr pour mesure de pression (Ømin 80mm), Dalle coulée sur un béton de propreté de 1 mètre autour du poste de relevage des pompes, & pompes derefoulement minimum en DN 80 mm, une vanne de coupure sur l'arrivée du poste , Barre de guidage, refoulement et chaines de levage (avec maillons de reprise type flygt) en INOX, Barreaudage de sécurité obligatoire pour éviter les chutes, La télésurveillance (gestion des alarmes de type SOFREL) doit gérer de fonctionnement des pompes à l'aide d'une sonde piézométrique, l'armoire de commande complète avec mode dégradé par système de poire de niveau (mode secours), Sonde Piézométrique (plage mesure 0-6 mètres) dans un tube PVC Ø75mm , y compris raccordement , essais, conformité & contrôle par société Agréée , Mise en service lors du 1er raccordement EU , et contrat d'entretien sur 1 an et toutes suggestions.

0 F 37 000,00 € 20% 0,00 €

ADDUCTION D'EAU POTABLE

16 570,00 €

Canalisation d'eau potable Canalisaton PVC Ø 53/63 PN16	0	ML	18,00 €		20%	0,00 €
Canalisation d'eau potable Canalisaton Fonte	105	ML	54,00 €		20%	5 670,00 €
Canalisation d'eau potable Branchement individuel comprenant terrassement, canalisation Ø 25/32, B.A.C, niche murale pour un compteur	8	U	750,00 €		20%	6 000,00 €
Bouche à clé pour vanne Ø 60 au départ de l'antenne du lotissement	0	U	130,00 €		20%	0,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
 jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Page 5/5

Document créé avec Mediabat V.01.25.02.008.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
Robinet Vanne Ø 60	1	U	500,00 €		20%	500,00 €
Robinet Vanne Ø 60 sous regard (vidange)	1	U	650,00 €		20%	650,00 €
Ventouse automatique de 60 mm + Té + RBM	1	U	700,00 €		20%	700,00 €
Regard Ø 800 en Béton préfabriqué pour ventouse ou vidange, tampon fonte DN400 marquage	3	U	850,00 €		20%	2 550,00 €
Raccordement sur antenne mis en place par le concessionnaire du réseau, y compris toutes pièces nécessaires	1	F	500,00 €		20%	500,00 €

AVENANT 2 240,00 €

Avenant suivant devis n° 70611 du 24/02/2026	1	U	2 240,00 €	20%	2 240,00 €
--	---	---	------------	-----	------------

Déduction Situation -155 404,00 €

Situation N° 1	-1	U	25 177,50 €	20%	-25 177,50 €
Situation N° 2	-1	U	41 415,00 €	20%	-41 415,00 €
Situation N° 3	-1	U	44 930,00 €	20%	-44 930,00 €
Situation N° 4	-1	U	43 881,50 €	20%	-43 881,50 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	13 695,00 €	2 739,00 €
TOTAL	13 695,00 €	2 739,00 €

TVA exigible d'après les encaissements

Date de paiement : 28/04/2026

MONTANT HT	13 695,00 €
MONTANT TVA	2 739,00 €
MONTANT TTC	16 434,00 €

Seize mille quatre cent trente-quatre euros

RESTE A PAYER 16 434,00 €

RIB BPI FRANCE
IBAN - FR76 1835 9000 4300 0223 7474 507
Code identifiant B.L.C CPMEFRPPXXX

**Jean
DAUMAS**

Signature
numérique de
Jean DAUMAS
Date : 2026.04.28
08:21:01 +02'00'

VU ET VERIFIÉ
par le Interieur des travaux sous-signé
et présente l'actuelle atteste à la somme de
Seize mille quatre cent trente
quatre euros
A ALÈS le 29/04/2026
Le Directeur des Travaux



E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florlan - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nîmes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr